

Отчет
о реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта:

«Устройство ограждения православного кладбища в п. Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район): Домбаровский район

2.2. Поселение: Домбаровский поссовет

2.3. Населенный пункт: п. Домбаровский

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

№ п/п	Виды источников	План (по Соглашению)	Факт (по исполнению)	Отклонение (гр.4- гр.5, с указанием знака «+» и/или «-»)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	229 911	158 811,56	-71 099,44	Цена снижена по результатам аукциона
2.	Инициативные платежи (вклад населения и спонсоров)	781 480	539 809,14	-241 670,86	
3.	Бюджет Оренбургской области	1 000 000	690 752,34	-309 247,66	
4.	Общая стоимость проекта	2 011 391	1 389 373,04	-622 017,96	

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Гражданами выполнялись работы по покосу сорной растительности прилегающей к территории кладбища, погрузка скошенной растительности, а также осуществлялся сбор и погрузка бытового мусора.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

В реализации программы принимали участие:

- ИП Строгонов Александр Митрофанович
- ИП Агаев Фахраддин Аслан-оглы
- ИП Маланченко Александр Михайлович

предоставлена строительная техника для погрузки и вывоза сорной растительности, бытового мусора, произвели демонтаж старого полуразрушенного ограждения.

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – человек;

5.2. Сохранено – человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 21 » марта 2022 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «28 » июня 2022 года


7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации муниципального образования Домбаровский поссовет

Шуберт Валерий Августович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: «28» сентября 2022 года