

## Отчет о реализации инициативного проекта

### 1. Наименование инициативного проекта:

Ремонт памятника "Борцам за Советскую власть" в п. Домбаровский,  
Домбаровского района, Оренбургской области»

(наименование инициативного проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

### 2. Место реализации инициативного проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район): Домбаровский район

2.2. Поселение: Домбаровский поссовет

2.3. Населенный пункт: п. Домбаровский

### 3. Сведения об источниках финансирования инициативного проекта:

Таблица  
(рублей)

| № п/п | Виды источников  | План<br>(по<br>Соглашению) | Факт<br>(по<br>исполнению) | Отклонение<br>(гр.4-гр.5, с<br>указанием<br>знака «+»<br>и/или «-») | Причины<br>отклонения                                    |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|---|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                          | 5   | 6  |
| 1.    | Бюджет городского округа<br>(поселения)  | 158 172,06                 | 136 818,72                 | - 21 353,34   | Цена<br>снижена по<br>итогам<br>электронного<br>аукциона |
| 2.    | Инициативные платежи<br>(безвозмездные поступления от<br>жителей, юридических лиц и<br>других внебюджетных источников<br>(за исключением поступлений от<br>предприятий и организаций<br>муниципальной формы<br>собственности)) | 90 000,00                  | 77 849,97                  | - 12 150,03   |  |
| 3.    | Бюджет Оренбургской области  | 350 000,00                 | 302 749,88                 | - 47 250,12   |  |
| 4.    | Общая стоимость инициативного<br>проекта   | 598 172,06                 | 517 418,57                 | - 80 753,49   |  |

### 4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

#### 4.1. Население:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта - 6 человек.

Гражданами выполнялись работы по уборке сорной растительности и мусора на прилегающей территории, погрузка мусора.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

В реализации программы принимали участие:

- ИП Маланченко Александр Михайлович
- МУП ЖКХ

предоставлена строительная техника для погрузки и вывоза сорной растительности и мусора.

**5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации инициативного проекта: -**

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – - человек;

5.2. Сохранено – - человек.

**6. Сроки реализации инициативного проекта:**

6.1. Дата начала реализации инициативного проекта:

«07» марта 2023 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:

«24» июля 2023 года

**7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации инициативного проекта:**

недобросовестный подрядчик

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.

Глава муниципального образования

Шуберт Валерий Августович

(Ф.И.О. полностью)



  
(подпись)

Дата: «02» октября 2023 года